

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2022
S/D BULAN MARET 2023

I. OPD/UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BANJARNEGARA

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keterangan
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-										
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-										
	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000.00	-		-	-	3,333,333	16.67			-	-	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		-		-	-					-	-	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,287,245,729.00	1,621,602,321	14.37	1,087,420,209	9.63	1,881,207,622	16.67	2,709,022,530	24.00	24.00	24.00	
	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD DINAS DPUPR	318,514,000.00	-	-	-	-	53,085,667	16.67	-	-	-	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	1	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	25,000,000.00	-	-	4,969,200	19.88	4,166,667	16.67	4,969,200	19.88	19.00	19.00	
	2	Penyediaan bahan logistik kantor DINAS DPUPR	210,040,000.00	-	-	57,357,500	27.31	35,006,667	16.67	57,357,500	27.31	27.00	27.00	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										-	-	
	1	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya DINAS DPUPR	422,142,000.00	-	-	-	-	70,357,000	16.67	-	-	-	-	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160,000,000.00	-	-	40,623,367	25.39	26,666,667	16.67	40,623,367	25.39	25.00	25.00	
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,620,114,232.00	-	-	231,711,312	14.30	270,019,039	16.67	231,711,312	14.30	14.00	14.00	
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	150,000,000.00	-	-	25,319,400	16.88	25,000,000	16.67	25,319,400	16.88	16.00	16.00	
	2	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	30,000,000.00	-	-	2,302,000	7.67	5,000,000	16.67	2,302,000	7.67	7.00	7.00	
II.														
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	100,000,000.00	-	-	-		16,666,667	16.67	-	-	-	-	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keteranga n
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa										-	-	
	1	Jasa Konsultansi Perencanaan Kegiatan Tahun 2024	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	2	Updating Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (E-paksi) Wilayah UPTD I DPUPR	100,000,000.00	-	-		-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	3	Updating Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (E-paksi) Wilayah UPTD III DPUPR	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan				-						1.25	1.67	
	1	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Depok Desa Depok Kec. Bawang	800,000,000.00	-	-	-	-	133,333,333	16.67	-	-	-	-	
	2	Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Depok Desa Depok Kec. Bawang	25,000,000.00	-	-	-	-	4,166,667	16.67	-	-	-	-	
	3	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Reca Desa Pekasiran Kec. Batur	200,000,000.00	-	-	-	-	33,333,333	16.67	-	-	-	-	
	4	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sirukem Kec. Pejawaran	200,000,000.00	-	-	97,653,000	48.83	33,333,333	16.67	97,653,000	48.83	4.00	5.00	SPK
		Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder Penggaresan DI. Limbangan Desa Kutayasa Kec. Madukara	175,000,000.00	-	-	97,814,000	55.89	29,166,667	16.67	97,814,000	55.89	3.50	5.00	SPK
	6	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Ori I Desa Prigi Kec. Sigaluh	125,000,000.00	-	-	-	-	20,833,333	16.67	-	-	-	-	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan										0.89	1.06	
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limbangan Kec. Madukara	725,000,000.00	-	-	-	-	120,833,333	16.67	-	-	-	-	
	2	Jasa Konsultansi Pengawasan Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Limbangan Kec. Madukara	25,000,000.00	-	-	-	-	4,166,667	16.67	-	-	-	-	
	3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Brengkut (BBr. 3) Desa Susukan Kec. Susukan	175,000,000.00	-	-	-	-	29,166,667	16.67	-	-	-	-	
	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Suplesi Lumajang V Desa Kandangwangi Kec. Wanadadi	190,000,000.00	-	-	-	-	31,666,667	16.67	-	-	-	-	
	5	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Plipiran I DI. Limbangan Kec. Madukara	150,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000	16.67	-	-	-	-	
	6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sekunder Rakitan DI. Clangap Desa Rakitan Kec. Madukara	200,000,000.00	-	-	98,354,500	49.18	33,333,333	16.67	98,354,500	49.18	4.00	5.00	SPK
	7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Clangap BCL. 7 Desa Banjarkulon Kec. Banjarmangu	75,000,000.00	-	-	-	-	12,500,000	16.67	-	-	-	-	
	8	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Paseh III Desa Paseh Kec. Banjarmangu	100,000,000.00	-	-	10,079,652	10.08	16,666,667	16.67	10,079,652	10.08	12.00	14.00	SPK

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keteranga n
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kayim I Desa Sirukun Kec. Kalibening	160,000,000.00	-	-	-	-	26,666,667	16.67	-	-	-	-	
	10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Lumajang II Kec. Banjarmangu	150,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000	16.67	-	-	-	-	
	11	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Subak Desa Watuurip Kec. Bawang	140,000,000.00	-	-	-	-	23,333,333	16.67	-	-	-	-	

[illegible]

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keteranga n
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Penyelenggaraan PBG dan SLF	489,569,500.00	-	-	-	-	81,594,917	16.67	-	-	-	-	
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				-						16.67	16.67	
	1	Pembangunan Aula Kodim Banjarnegara	1,196,847,400.00			-		199,474,567	16.67	-	-	-	-	
	2	Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik	3,863,969,200.00			-		643,994,867	16.67	-	-	-	-	
	3	Penyempurnaan Pasar Sayur Banjarnegara	8,206,000,122.00			-		1,367,666,687	16.67	-	-	-	-	
	4	Pembangunan Pasar Sayur Banjarnegara	12,152,557,000.00	12,152,557,000	100.00	-		2,025,426,167	16.67	12,152,557,000	100.00	100.00	100.00	
	5	Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak	150,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000	16.67	-	-	-	-	
	6	Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan	338,696,400.00	-	-	-	-	56,449,400	16.67	-	-	-	-	
		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				-								
	1	Rehabilitasi Pagar KORPRI	85,000,000.00			-		14,166,667	16.67	-	-	-	-	
	2	Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Banjarmangu	362,356,000.00			-		60,392,667	16.67	-	-	-	-	
	3	Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah Sokanandi	264,111,000.00			-		44,018,500	16.67	-	-	-	-	
	4	Rehabilitasi Masjid An-Nur	450,000,000.00			-		75,000,000	16.67	-	-	-	-	
	5	Rehab Gedung DPUPR	182,000,000.00			-		30,333,333	16.67	-	-	-	-	
	6	Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan	169,317,000.00	-	-	-		28,219,500	16.67	-	-	-	-	
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				-								
	1	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Gedung Balai Budaya, Gor & Stadion	130,000,000.00			-		21,666,667	16.67			-	-	
	2	Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan	111,680,000.00			-		18,613,333	16.67			-	-	
V.		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota												
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan										0.00	0.00	
	1	Penyusunan Standar Pemeliharaan Jalan Kabupaten	50,000,000.00	-	-	-	-	8,333,333	16.67	-	-	-	-	
	2	Penyusunan Sistem Jaringan Drainase Dalam Kota Banjarnegara	50,000,000.00	-	-	-	-	8,333,333	16.67	-	-	-	-	
	3	Penyusunan DED Wilayah 1 Tahun 2024	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	4	Penyusunan DED Wilayah 2 Tahun 2024	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	5	Penyusunan DED Wilayah 3 Tahun 2024	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	6	Penyusunan DED Wilayah 4 Tahun 2024	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	7	Penyusunan DED Wilayah 5 Tahun 2024	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	8	BOP	100,000,000.00	-	-	1,276,900	1.28	16,666,667	16.67	1,276,900	1.28	-	-	
		Pengelolaan Leger Jalan				-						-	-	
	1	Penyusunan Leger Jalan	300,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000	16.67	-	-	-	-	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan				-						-	-	
	1	Jasa Konsultansi Survey Jembatan	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	
	2	Jasa Konsultansi Survey Kondisi Jalan	100,000,000.00	-	-	-	-	16,666,667	16.67	-	-	-	-	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keteranga n
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelebaran Jalan Menuju Standar				-						-	-	
		Rekonstruksi Jalan				-						5.23	6.54	
	1	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Aswatama - Kawah Sikidang	5,100,000,000.00	-	-	-	-	850,000,000	16.67	-	-	4.00	4.00	
	2	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalibombong - Gardu	2,950,000,000.00	-	-	-	-	491,666,667	16.67	-	-	4.00	5.00	
	3	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Penusupan - Karekan	1,750,000,000.00	-	-	-	-	291,666,667	16.67	-	-	2.00	5.00	
	4	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Danakerta - Domas	2,635,000,000.00	-	-	-	-	439,166,667	16.67	-	-	4.00	5.00	
	5	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pejawaran - Getas	1,510,000,000.00	-	-	-	-	251,666,667	16.67	-	-	-	4.00	
	6	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sidengok - Majasari	3,500,000,000.00	-	-	-	-	583,333,333	16.67	-	-	2.00	4.00	
	7	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Sumberejo - Sidengok	525,000,300.00	-	-	-	-	87,500,050	16.67	-	-	-	4.00	
	8	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Grogol - Biting (Lanjutan)	1,500,000,000.00	-	-	-	-	250,000,000	16.67	-	-	2.00	4.00	
	9	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kutayasa - Larangan	700,000,000.00	-	-	-	-	116,666,667	16.67	-	-	-	-	
	10	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pesurenan - Karangtengah Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	5,000,000,000.00	-	-	29,649,570	0.59	833,333,333	16.67	29,649,570	0.59	50.00	50.00	
	11	Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pesurenan - Karangtengah Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara	49,402,000.00	-	-	-	-	8,233,667	16.67	-	-	-	-	
	12	BOP	50,598,000.00	-	-	-	-	8,433,000	16.67	-	-	-	-	
	13	pptk	39,840,000.00	-	-	-	-	6,640,000	16.67	-	-	-	-	
		Rehabilitasi Jalan				-						1.71	2.14	
	1	Pembuatan Drainase dan Talud Ruas Pagedongan - Majalengka	470,000,000.00	-	-	5,835,000	1.24	78,333,333	16.67	5,835,000	1.24	4.00	5.00	
	2	Pembuatan Drainase dan Talud Ruas Wanasari - Pesangkalan	700,000,000.00	-	-	-	-	116,666,667	16.67	-	-	4.00	5.00	
	3	Pembuatan Drainase dan Talud Ruas Banjarnegara - Kebutuhjurang	280,000,000.00	-	-	-	-	46,666,667	16.67	-	-	4.00	5.00	
	4	Pembangunan Talud Ruas Jalan Kebondalem - Duren	500,000,000.00	-	-	-	-	83,333,333	16.67	-	-	-	-	
	5	honop pptk	7,800,000.00	-	-	-	-	1,300,000	16.67	-	-	-	-	
	6	Pembangunan talud ruas jalan Petir - Krinjing Kec. Purwanegara	200,000,000.00	-	-	-	-	33,333,333	16.67	-	-	-	-	
	7	Pembangunan talud dan drainase ruas jalan Badakarya - Tribuana	150,000,000.00	-	-	-	-	25,000,000	16.67	-	-	-	-	
		Pemeliharaan Berkala Jalan				-						1.00	3.25	
	1	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Clapar - Nagasari	1,650,000,000.00	-	-	5,140,000	0.31	275,000,000	16.67	5,140,000	0.31	-	4.00	
	2	Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Gripit - Kalibening	200,000,000.00	-	-	-	-	33,333,333	16.67	-	-	-	4.00	
	3	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Semangkung - Babadan	300,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000	16.67	-	-	-	-	
	4	Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tirtosari	600,000,000.00	-	-	-	-	100,000,000	16.67	-	-	4.00	5.00	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keteranga n
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penggantian Jembatan				-						2.00	4.20	
	1	Pembangunan Jembatan Kali Kidang Ruas Jalan Purwasaba - Purwareja	1,720,000,000.00	-	-	6,990,000	0.41	286,666,667	16.67	6,990,000	0.41	4.00	5.00	
	2	Pembangunan Jembatan Kali Lebak Menak Ruas Jalan Petir - Krinjing	2,499,963,700.00	-	-	-	-	416,660,617	16.67	-	-	2.00	4.00	
	3	Penggantian Jembatan Kalimasawah Ruas Jalan Getas - Lawen	1,250,000,000.00	-	-	-	-	208,333,333	16.67	-	-	2.00	4.00	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keteranga n
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4	Penggantian Jembatan Kali serang Ruas Jalan Beji - Kencen	400,000,000.00	-	-	-	-	66,666,667	16.67	-	-	-	4.00	
	5	Penggantian Jembatan Kali Mrawu Ruas Jalan Kalilunjar - Karekan	2,850,000,000.00	-	-	-	-	475,000,000	16.67	-	-	2.00	4.00	
		Pemeliharaan Berkala Jembatan				-						3.00	4.50	
	1	Pemeliharaan Berkala Jembatan Kali Bojong Ruas Jalan Singamerta - Pejawaran	700,000,000.00	-	-	2,615,000	0.37	116,666,667	16.67	2,615,000	0.37	4.00	5.00	
	2	Pemeliharaan Berkala Jembatan Kali Pekacangan Ruas Jalan Bendawuluh - Mlaya	2,500,000,000.00	-	-	-	-	416,666,667	16.67	-	-	2.00	4.00	
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				-						-	4.64	
	1	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Banjarnegara	40,000,000.00	-	-	-	-	6,666,667	16.67	-	-	-	5.00	
	2	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Madukara	40,000,000.00	-	-	-	-	6,666,667	16.67	-	-	-	5.00	
	3	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Pagedongan	40,000,000.00	-	-	-	-	6,666,667	16.67	-	-	-	5.00	
	4	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Punggelan	50,000,000.00	-	-	-	-	8,333,333	16.67	-	-	-	5.00	
	5	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Kalibening	75,000,000.00	-	-	-	-	12,500,000	16.67	-	-	-	5.00	
	6	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Pagentan	60,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000	16.67	-	-	-	5.00	
	7	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Pejawaran	50,000,000.00	-	-	-	-	8,333,333	16.67	-	-	-	5.00	
	8	Pengawasan Jalan Se Kecamatan Batur	45,000,000.00	-	-	-	-	7,500,000	16.67	-	-	-	5.00	
	9	G	45,000,000.00	-	-	-	-	7,500,000	16.67	-	-	-	5.00	
	10	Pengawasan Jembatan Se Kecamatan Purwareja Klampok	40,000,000.00	-	-	-	-	6,666,667	16.67	-	-	-	5.00	
	11	Pengawasan Jembatan Se Kecamatan Punggelan	45,000,000.00	-	-	-	-	7,500,000	16.67	-	-	-	5.00	
	12	Pengawasan Jembatan Se Kecamatan Pandanarum	40,000,000.00	-	-	-	-	6,666,667	16.67	-	-	-	5.00	
	13	Pengawasan Jembatan Se Kecamatan Pejawaran	35,000,000.00	-	-	-	-	5,833,333	16.67	-	-	-	5.00	
	14	BOP	50,000,000.00	-	-	-	-	8,333,333	16.67	-	-	-	-	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keteranga n
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VI.		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												
	1	Pelaksanaan Pelatihan tenaga terampil konstruksi	215,600,000.00	-	-	15,359,700	7.12	35,933,333	16.67	15,359,700	7.12	7.00	7.00	
VII.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										7.50	7.50	
	1	Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/kota	1,596,837,000.00	-	-	-	-	266,139,500	16.67	-	-	15.00	15.00	
	2	Sosialisai kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Penataan Ruang	80,000,000.00	-	-	-	-	13,333,333	16.67	-	-	-	-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten/kota	150,000,000.00	-	-	42,876,481	28.58	25,000,000	16.67	42,876,481	28.58	30.00	30.00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		-										
	1	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah	144,615,000.00	7,277,800	5.03	-		24,102,500	16.67	7,277,800	5.03	15.00	15.00	
										-				
Jumlah			94,033,980,583	13,781,437,121	14.66	1,863,346,791	1.98	15,672,330,097	16.67	15,644,783,912	16.64	6.79	7.17	

Banjarnegara, April 2023
**KEPALA DINAS PUPR
KAB. BANJARNEGARA**

YUSUF WINARSONO, ST.,MT.
Pembina Utama Muda
NIP 197105071998031007

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
S/D BULAN MARET 2023

OPD/UNIT KERJA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	PROGRAM/ KEGIATAN		JUMLAH ANGGARAN	KEUANGAN								FISIK		Keterangan
				realisasi s/d bulan lalu		realisasi bulan ini		target s/d bulan ini		realisasi s/d bulan ini		target	realisasi	
				(Rp.)		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	%	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung												
	1	Penyelenggaraan PBG dan SLF	489,569,500.00		-									
		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Pembangunan Aula Kodim Banjarnegara	1,196,847,400.00		-									
	2	Pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik	3,863,969,200.00		-									
	3	Penyempurnaan Pasar Sayur Banjarnegara	8,206,000,122.00		-									
	4	Pembangunan Pasar Sayur Banjarnegara	12,152,557,000.00	12,152,557,000.00	100.00					12,152,557,000	100.00	100.00	100.00	
	5	Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak	150,000,000.00		-					-	0.00			
	6	Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan	338,696,400.00		-					-	0.00			
		Renovasi, Renovasi dan Upasudai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota												
	1	Rehabilitasi Pagar KORPRI	85,000,000.00		-					-	0.00			
	2	Rehabilitasi Rumah Dinas Camat Banjarmangu	362,356,000.00		-					-	0.00			
	3	Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah Sokanandi	264,111,000.00		-		-			-	0.00			
	4	Rehabilitasi Masjid An-Nur	450,000,000.00		-					-				
	5	Rehab Gedung DPUPR	182,000,000.00		-					-				
	6	Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan	169,317,000.00		-		-			-	0.00			
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota								-				
	1	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum Gedung Balai Budaya, Gor & Stadion	130,000,000.00		-		-			-	0.00			
	2	Pengelolaan, perencanaan dan pengawasan	111,680,000.00		-		-			-	0.00			
VI.		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												
	1	Pelaksanaan Pelatihan tenaga terampil konstruksi	215,600,000.00	-	-	15,359,700	7.12			15,359,700	7.12	7.00	7.00	
										-				
	Jumlah		28,367,703,622.00	12,152,557,000	42.84	15,359,700	0.05	#REF!	#REF!	12,167,916,700	42.89	0.00	0.00	

Banjarnegara, April 2023

KEPALA DINAS DPUPR
KAB. BANJARNEGARA

(YUSUF WINARSONO, ST.,MT.)

Pembina Tingkat I
NIP 197105071998031007

|

0	0

